

Samurai Motors

作業内容レポート

2024 年 6 月 16 日～18 日

6 月 16 日 (Day 1) — トヨタ クルーガー シャンパンゴールド 2AC-2887



車両状態

- リヤガラスワイパーキズ：1ラインに深い複数キズ
- フロントガラス：ワイパーキズ 3ライン、窓ガラス全体に中度のキズ
- ボンネット：小キズ多数、ツヤ引け

メイン作業

- 無水洗車 (Ron)
- リヤガラス ワイパーキズ除去 (Ron、約 3 時間) → キズ除去 93%
- フロントガラス全体キズ除去 (五木田、約 3 時間) → キズ除去 70%
- ガラス撥水コーティング・ドアミラーコーティング (Ron) : フロント/リヤ=フッ素、サイド=ガラコ DX

サブ作業 (17:30 まで)

- ボンネット磨き：コンパウンド 0 (ギアアクション・ウールバフ/五木田)、コンパウンド 3 (ギアアクション・スポンジバフ/Ron)
- ボディ全体コーティング (耐熱コーティング) (Ron)

6月17日 (Day 2) — トヨタ カムリ ホワイト 2-5179



車両状態

- ボディ全体に塗装ミスト付着
- 水アカ重度、全体再塗装、塗装割れ多数

メイン作業 (AM10:00～PM17:30)

- 無水洗車 (Ron)
- ガラス全面撥水 (Ron) : フロント=フッ素、その他=ガラコ DX
- ボディ全体磨き (ヘッドライト含む) : コンパウンド0 → コンパウンド3、Ron+五木田分担
- ボディ全体コーティング (耐熱コーティング) : Ron+五木田

6月18日 (Day 3) — BYD グレー 2CF-6485 + 岡田さんヴェルファイア



【BYD】メイン作業 (AM9:00～PM13:00)

- 車両状態：ボディ良好、洗車傷・イオンデポジットなし
- 無水洗車 (Ron)
- ガラス全面撥水 (Ron)：フロント＝フッ素、その他＝ガラコ DX
- ボディ全体コーティング (UltraDrop)：乾燥時間が取れないため UDC 使用、Ron＋五木田

【ヴェルファイア】サブ作業 (PM13:00～17:00)

- 無水洗車 (Ron)
- ルーフ磨き：溶剤（酸性スケール）による無機汚れ除去体験、コンパウンド 0 → コンパウンド 3
- ルーフ・ボンネットのみコーティング（耐熱）、ボンネットは五木田施工（2 工程テスト）
- ※納車時にスコール発生 → コーティング硬化前に水濡れ。次回洗車時に施工状態確認・必要であれば再施工

■ 作業報告・総括

技術的評価

今回は日本国内でもまれなレベルの高難度車両を 3 台施工しました。特にクルーガーのガラス傷除去（セリウム研磨）およびカムの塗装ミスト除去は、国内でも施工経験が少ない高度な技術案件です。ガラスは磨きすぎると歪むリスクがあり、キズの 100%除去が非常に困難なため、お客様との事前合意が必須です。

カンボジアではガラス傷の多い車両が多いとのことで、今回のような施工メニューを設けることも検討に値します。

Ron 君の評価

ポテンシャルは非常に高く、一度教えれば飲み込みが早くセンスを感じます。今後は作業前に全体をイメージ（計画立案）してから取りかかることで、マスキング位置やポリッシャーの角度調整の精度が上がり、作業効率がさらに向上することが期待されます。経験と知識を積み重ねていけば一流に仕上がると感じます。

今回 Ron に指導した内容

- ① ギアアクションでの汚れ度合いによるバフの種類を使い分けと、ポリッシャーの動かし方（速度の違い）
- ② ひどい汚れ・傷への多工程アプローチ（一度で仕上げようとしない）と施工面の熱管理
- ③ バフの定期的なクリーニングと残コンパウンドの拭き取りによる効率アップ・磨きキズ防止
- ④ ガラス傷除去：セリウム粉末を使用し、施工面を常に濡らして乾かさない
- ⑤ フッ素とシリコンの性質・特徴の理解と施工
- ⑥ ヘッドライトの磨き方と実践（ペーパー使用は次回）
- ⑦ 簡易型耐熱コーティングの施工方法と乾燥管理（乾拭き施工、25度で6時間乾燥）

施工上の注意点

- 1 工程以上のガラス研磨・ボディ磨き作業は屋外では困難
- カムリ 1 台を 1 人で施工する場合、1.5～2 日が必要
- クルーガー・カムリ・ヴェルファイアには簡易型耐熱コーティング（硬化 6 時間）を使用。ヴェルファイアは硬化前に水濡れ発生

■ 価格設定案

ガラス傷除去（完全除去は困難・お客様への注意事項必須）

部位	最小	最大
フロントガラス（強化ガラス／レベル MAX）	\$50	\$150
リヤガラス（通常ガラス）	\$20	\$100
サイドガラス 1 枚	\$15	\$50

※フロントガラスのみ強化合わせガラス。歪み注意！！

ボディ磨き＋簡易硬化コーティング（Samurai Body Refresh）

Wash + Glass + Headlight（コンパウンド磨き）

施工例・車種	磨き工程	車両状態	価格
S～M（コンパクト/セダン）例: BYD	1 工程	良	\$60～\$80
L（SUV/小型 1BOX）例: クルーガー	1.5 工程	中	\$90～\$130
L～LL（大型 SUV/1BOX）例: カムリ	2～3 工程	下	\$150～\$200

- ・1 工程以上のガラス研磨・ボディ磨き作業は屋外では困難
- ・カムリレベル 1 台を 1 人で施工する場合、1.5～2 日が必要

※例→カムリはサイズが M ですが、車両状態が下の場合は L-LL

※値引きやキックバック分は未考慮。

■ サービスメニュー案

メニュー名	内容
Samurai Wash	無水洗車
Samurai Glass	ガラス全面撥水（傷落しは別途）
Samurai Body Refresh	ボディ磨き＋簡易コーティング（耐熱 or UltraDrop）
Samurai Headlight	ヘッドライト磨き（重度は別途）
Samurai Maintenance (内装清掃の追加も検討)	サブスク型メンテナンス（純水洗車＋ボディチェック）。継続契約で延長保証・再コーティング無料または値引き提供

※Samurai Maintenance は顧客固定化(Samurai Motors のファン)

今後の展開につながる、空気圧チェック（実施中）、ワイパーゴム、ウォッシャー液、冷却水の点検や補充、オイルチェック等（車両預時）の簡易的な点検を状況に応じてサービスとして順次追加していく。

■ 今後のチェック事項と追加作業

- ・クルーガー・BYD：次回洗車時にガラス・ボディの撥水状態と汚れ付着状況を確認。効果が弱ければダブルアクションでコンパウンド2～3番を使用し再研磨・再コーティング。
- ・カムリ：完全施工済みにつき、コーティングの耐久性・持続状態を継続確認。
- ・ヴェルファイア：スコール後の施工状態を次回洗車時に確認。必要に応じて再施工。

※今後の追加作業

- ・車両預り、解錠状態時

無水洗車→ドアを開けてドア開口部とドア内の清掃

- ・車両預り、カギ預り時

無水洗車→ドアを開けてドア開口部とドア内の清掃作業

無水洗車→ドアバイザー取付車両の窓を開けての清掃作業

ガラス施工→ドアバイザー取付車両の窓を開けての清掃コーティング作業。

⚠ 窓を開ける際に車のキーをオンにします。必ず開けたら直ぐにキーはオフにしてください！バッテリー上がり防止の為。

☆お客様から車両預り時に、解錠と、カギの預り時の作業の違の説明をし、作業内容を理解してもらう。



※窓ガラスを少し下げ、バイザーで隠れた赤いマーキング部分を手作業で施工する。
手作業の理由は、ポリッシャーを使用すると室内にコンパウンドが飛び散り付着します。